

BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện, giải ngân các dự án Đầu tư công trên địa bàn xã Đức Thọ (Số liệu tính đến ngày 30/9/2026)

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Thọ.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

a. Về thu tiền đất và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026:

- Tổng thu được giao: 150.000 triệu đồng; Xã hưởng 89.250 triệu đồng;
- Tổng nguồn chi đầu tư công: 127.500 triệu đồng; trong đó:
 - + Xã hưởng từ nguồn tiền đất thu được: 89.250 triệu đồng;
 - + Nguồn hưởng từ tỉnh giao chi (không giao thu từ quỹ đất): 38.250 triệu đồng.
- **Đến ngày 30/9/2026 tiền đất đã thu được 72.866 triệu đồng/150.000 triệu đồng đạt 48,5% kế hoạch.**

Trong đó:

- Số tiền xã hưởng: 50.473 triệu đồng;
- Số tiền đã cấp: 50.470 triệu đồng; trong đó:
 - + Đã cấp cho chủ đầu tư: 48.373 triệu đồng
 - + Nộp lên cấp trên (tiết kiệm đầu tư theo Nghị quyết 135: 5%): 2.100 triệu đồng;
- + Số tiền chủ đầu tư đã giải ngân: 45.134 triệu đồng/48.737 triệu đồng đạt 93,3%.

b. Về nguồn chuyển nguồn, kết dư, nguồn khác:

- Tổng nguồn được giao chi đầu tư công: 34.797 triệu đồng.
- + Đã cấp cho chủ đầu tư: 12.802 triệu đồng.
- + Số tiền chủ đầu tư đã giải ngân 12.440/12.802 triệu đồng đạt 97,1%.

II. Tiến độ triển khai các công trình:

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND xã về việc phân bổ, điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2025, năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 (Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/11/2025; Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 31/12/2025; các Nghị quyết số 14, 15, 17/NQ-HĐND ngày 30/6/2026; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/8/2026).

Tính đến ngày 30/9/2026, trên địa bàn xã có tổng số 45 dự án. Đã tiến hành triển khai 45/45 dự án, đạt tỷ lệ 10%. Cụ thể:

* Dự án thuộc kế hoạch năm 2025 (07 dự án):

- 01 dự án đã hoàn thành quyết toán: *(Sửa chữa nhà xe và các công trình phụ trợ Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã).*

- 05 dự án đang triển khai thi công.

- 01 dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu: *(Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ ngõ 229 đến ngã ba đê La Giang giao với đường Yên Trung)).*

* Dự án thuộc kế hoạch năm 2026 (38 dự án):

- 08 dự án đã hoàn thành thi công, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu.

- 17 dự án đang triển khai thi công, tỷ lệ khối lượng hoàn thành đạt từ 0% đến 90%.

- 04 dự án đang ở bước lựa chọn nhà thầu xây lắp.

- 05 dự án đang thẩm tra, thiết kế.

- 04 dự án đang triển khai xây dựng hồ sơ.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ VƯỚNG MẮC

1. Tồn tại, hạn chế:

- Tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với một số công trình còn chậm.

- Một số công trình đã khởi công nhưng khối lượng thực hiện tại hiện trường chưa nhiều, dẫn đến tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Một số công trình đã hoàn thành thi công nhưng nhà thầu chậm hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và quyết toán.

2. Khó khăn, vướng mắc cụ thể:

Hiện nay, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc tại một số dự án như sau: *(1) Dự án Đường bê tông GTND tuyến 02 thôn Yên Thắng bị vướng mặt*

bằng do ranh giới tuyến đường trùng vào hành lang an toàn kênh thủy lợi; (2) Xây dựng mương cứng nội đồng HTX Hòa Lạc chưa thể thi công do đang gặp khó khăn trong khâu vận chuyển vật tư vào công trường; (3) Nâng cấp đường bê tông GTNT liên thôn Yên Thắng - Yên Cường chưa thể thi công cống qua đường do nước trên ruộng đang cao.

IV. KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị UBND xã chỉ đạo cán bộ chuyên môn chủ trì, phối hợp với Ban cán sự thôn, nhà thầu thi công và đơn vị quản lý kênh thủy lợi tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát, xác định và cắm mốc ranh giới hành lang an toàn kênh thủy lợi, làm cơ sở xử lý dứt điểm vướng mắc về mặt bằng đối với dự án Đường bê tông GTND tuyến 02 thôn Yên Thắng.

- Đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để hoàn thành khối lượng theo tiến độ hợp đồng đã ký kết; đối với các dự án đến hạn hoàn thành, yêu cầu nhà thầu báo cáo nguyên nhân, lập tiến độ hoàn thành cụ thể và cam kết thực hiện.

- Chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành.

2. Giải pháp trọng tâm:

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư công và tiến độ thi công các công trình, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, các công việc thuộc đường găng tiến độ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và kịp thời xử lý các điểm nghẽn.

- Đôn đốc các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với các công trình đang chuẩn bị đầu tư, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

- Yêu cầu các nhà thầu xây lắp chủ động bố trí, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư phù hợp, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ đối với các công trình đã khởi công.


- Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và tiến độ tại hiện trường; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; phần đầu đưa các dự án về đích đúng tiến độ được phê duyệt và giải ngân tối đa nguồn vốn được giao.

Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Đức Thọ đến ngày 30/9/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.


CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
Bùi Đại Đức