UBND XÃ ĐỨC THỌ
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Số: 643 /BC - VP

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Thọ, ngày 19 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO
Về việc thực hiện thiết kế mái taluy nền đường do vướng mặt bằng thi công công trình Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Đức Thọ (Đoạn nối Quốc lộ 8A thôn Đức Hòa đến giao TL28 thông Tùng Ảnh)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã Đức Thọ.

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của UBND xã Đức Thọ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Đức Thọ (Đoạn nối Quốc lộ 8A thôn Đức Hòa đến giao TL28 thông Tùng Ảnh);

Căn cứ hồ sơ thiết kế Công ty TNHH Hưng Land lập.

Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến nhân dân của Thôn Tùng Ảnh, ngày 15/10/2026 với sự thống nhất 7/11 hộ gia đình hiến đất làm đường;

Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến nhân dân của Thôn Đức Hòa, ngày 16/10/2026 với sự thống nhất 0/8 hộ gia đình hiến đất làm đường;

Ngày 14/10/2026, các bên liên quan đi kiểm tra thực địa về việc kiểm tra thực địa đối với thiết kế công trình Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Đức Thọ (Đoạn nối Quốc lộ 8A thôn Đức Hòa đến giao TL28 thông Tùng Ảnh);

Văn phòng HĐND và UBND xã báo cáo việc thực hiện thiết kế mái taluy nền đường do vướng mặt bằng thi công công trình Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Đức Thọ (Đoạn nối Quốc lộ 8A thôn Đức Hòa đến giao TL28 thông Tùng Ảnh), như sau:

I. Nội dung

1. Văn phòng HĐND và UBND xã, phối hợp các đơn vị, các thôn liên quan tiến hành vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn xã Đức Thọ (Đoạn nối Quốc lộ 8A thôn Đức Hòa đến giao TL28 thông Tùng Ảnh); đến thời điểm hiện nay, vẫn còn một số hộ dân không đồng tình nhất trí với phương án thiết kế mặt đường rộng 6m (5m mặt bê tông + 1m lề đường) và mái taluy 1:1,5 theo quy định sẽ lấn chiếm vào đất sản xuất nông nghiệp của người dân hai bên đường.

2. Sau khi kiểm tra, cắm mốc tại thực địa và trao đổi giữa các bên. Đại diện chủ đầu tư, QLDA, đơn vị thiết kế đề xuất hoàn thiện hồ sơ thiết kế mặt đường

5,5m - 6,0m (5m mặt bê tông + 0,5 -1m lề đường) đoạn từ Km0 +00 đến Km0 + 722,29 và mái taluy theo đường hiện trạng nhỏ hơn hoặc bằng 1:1 tuỳ thuộc từng vị trí trên tuyến.

II. Đề xuất, kiến nghị

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường, rà soát hồ sơ dự án, các quy định pháp luật có liên quan và ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia, Văn phòng HĐND và UBND xã (Đại diện chủ đầu tư) báo cáo, kính đề nghị UBND xã xem xét một số nội dung sau:

1. Thực hiện thiết kế bản vẽ theo hiện trạng mặt đường từ 5,5m - 6m (trong đó. 5m đổ mặt bê tông + 0,5 -1m lề đường) đoạn từ Km0 +00 đến Km0 + 722,29.

2. Xem xét nội dung mái taluy theo quy định là 1:1,5 nhưng do lấn chiếm vào đất sản xuất nông nghiệp của người dân hai bên đường vì vậy chuyển sang mái taluy theo đường hiện trạng nhỏ hơn hoặc bằng 1:1 tuỳ thuộc từng vị trí trên tuyến.

Vậy Đại diện chủ đầu tư báo cáo, kính đề nghị UBND xã cho ý kiến đối với các nội dung nói trên thuộc thẩm quyền của UBND xã (Chủ đầu tư) phù hợp các quy định của pháp luật về xây dựng, đầu tư công, các quy định pháp luật có liên quan để Đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo.

Kính đề nghị UBND xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kinh tế (phối hợp);
- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND
X.ĐỨC THỌ - T.HÀ TĨNH

Bùi Đại Đức